

№	Описание на дейностите	Дни	Начало	Край	June 2017		July 2017				August 2017				September 2017				
					29.05	05.06	12.06	19.06	26.06	03.07	10.07	17.07	24.07	31.07	07.08	14.08	21.08	28.08	04.09
39	демонтаж локална вътрешна телефонна мрежа (оптична)	5 days	Mon 05.06.17	Fri 09.06.17															
40	демонтаж локална интернет мрежа (оптична)(безжични Wi-Fi мрежи)	3 days	Mon 05.06.17	Wed 07.06.17															
41	демонтаж локална компютърна мрежа (оптична)	3 days	Mon 05.06.17	Wed 07.06.17															
42	демонтаж сигнално охранителна мрежа (СОТ)	5 days	Mon 05.06.17	Fri 09.06.17															
43	Довършителни работи	22 days	Thu 08.06.17	Thu 29.06.17															
44	Д-КА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ЗА ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН FTR-CAT-5E-МЕДЕН	20 days	Thu 08.06.17	Tue 27.06.17															
45	СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА И ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА КОМБИНИРАНА	20 days	Sat 10.06.17	Thu 29.06.17															
46	СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ НА КОМП.МРЕЖА В КАБ.К-ЛИ-КОРОС-LV-24/22	20 days	Sat 10.06.17	Thu 29.06.17															
47	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ	8 days	Mon 05.06.17	Mon 12.06.17															
48	Разрушаване и демонтаж	5 days	Mon 05.06.17	Fri 09.06.17															
49	Довършителни работи	5 days	Thu 08.06.17	Mon 12.06.17															
50	ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ	23 days	Mon 05.06.17	Tue 27.06.17															
51	Разрушаване и демонтаж	5 days	Mon 05.06.17	Fri 09.06.17															
52	Монтаж котелна и отоплителна инсталация	20 days	Thu 08.06.17	Tue 27.06.17															
53	ЧАСТ КИП и А	8 days	Mon 05.06.17	Mon 12.06.17															
54	Разрушаване и демонтаж	5 days	Mon 05.06.17	Fri 09.06.17															
55	Довършителни работи	5 days	Thu 08.06.17	Mon 12.06.17															
56	Доставка на оборудване	84 days	Mon 05.06.17	Sun 27.08.17															
57	Доставка и монтаж на котел	7 days	Mon 21.08.17	Sun 27.08.17															
58	ЕТАЖ-КОТА - 0.00	70 days	Mon 05.06.17	Sun 13.08.17															
59	СМР	70 days	Mon 05.06.17	Sun 13.08.17															
60	ЕТАЖ-КОТА - 3.00	70 days	Mon 05.06.17	Sun 13.08.17															
61	СМР	70 days	Mon 05.06.17	Sun 13.08.17															
62	ЕТАЖ-КОТА - +6.00	70 days	Mon 05.06.17	Sun 13.08.17															
63	СМР	70 days	Mon 05.06.17	Sun 13.08.17															
64	ЕТАЖ-КОТА - +8.75	70 days	Mon 05.06.17	Sun 13.08.17															
65	СМР	70 days	Mon 05.06.17	Sun 13.08.17															
66	1.2. НИСКОЕТАЖНО ТЯЛО	45 days	Mon 05.06.17	Wed 19.07.17															
67	ЗАЛА И КАФЕ	45 days	Mon 05.06.17	Wed 19.07.17															
68	Кота - -2,75	45 days	Mon 05.06.17	Wed 19.07.17															
69	СМР	45 days	Mon 05.06.17	Wed 19.07.17															
70	Кота -0.00; -0.75	45 days	Mon 05.06.17	Wed 19.07.17															
71	СМР	45 days	Mon 05.06.17	Wed 19.07.17															
72	Покрив Кота - +5.65	30 days	Mon 05.06.17	Tue 04.07.17															
73	СМР	30 days	Mon 05.06.17	Tue 04.07.17															
74	КАБИНЕТИ И ФОАЙЕ	40 days	Mon 05.06.17	Fri 14.07.17															
75	Кота - -2,75	40 days	Mon 05.06.17	Fri 14.07.17															
76	СМР	40 days	Mon 05.06.17	Fri 14.07.17															
77	Кота -0.00; -0.75	40 days	Mon 05.06.17	Fri 14.07.17															
78	СМР	40 days	Mon 05.06.17	Fri 14.07.17															

