

№	Видова СМР	З.е.щ.	Кол-во	норма време, м.ч.	труденост, ч.дн.	бр. работници	състав на звеното по специалности	машинен разход МСМ	основна механизация	машини и механизации	бр. осн. н.м.м.	бр. осн. шини	продължителност в кал. дн.
1	Отриване на стр. площадка с акт обр.2	бр	1.00										1
2	МОБИЛИЗАЦИЯ	бр	1.00	160	20.00	10	обща работник						2
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА													
61	СЕК 13.803 АКЗ по метална конструкция (в екстериор) мин 160 микроа - БДС EN ISO 12944 1:2018; балансирне, грунд и боя съгласно спецификацията на производителя на боята	м2	500.00	0.3	18.75	4	бояджия-2 общ работник-2						5
62	8102162161 Бояджияне на въздуховоди в пълен цвят по каталог	м2	1295.00	0.33	53.42	4	бояджия-2 общ работник-2						13
ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ													
63	8415070600 Гладка гипсова мазилка по стени	м2	423.00	1.35	71.38	12	мазан-6 общ работник-6						6
64	8415070600 Гладка мазилка по стени и тавани на зала 1 - частично	м2	541.50	1.35	81.38	12	мазан-6 общ работник-6						8
65	8415070600 Гладка гипсова мазилка по стени	м2	781.74	1.35	128.54	12	мазан-6 общ работник-6						11
66	8415070600 Фина гипсова шпакловка - стени и тавани	м2	1100.74	0.3	41.28	6	шпакловчик-3 общ работник-3						7
67	8415070600 Гладка гипсова мазилка по тавани	м2	339.00	1.35	57.21	12	мазан-6 общ работник-6						5
68	8415070600 Гладка гипсова шпакловка по гипскартонени стени	м2	2056.10	0.3	77.10	6	шпакловчик-3 общ работник-3						10
69	8415070600 Гладка гипсова шпакловка по гипскартонени тавани	м2	482.20	0.3	18.08	6	шпакловчик-3 общ работник-3						3
70	8415070600 Гладка шпакловка по гипскартонени стени - WC и бани	м2	334.00	0.3	12.53	4	шпакловчик-2 общ работник-2						3
71	8415070600 Гладка шпакловка по гипскартонени тавани - WC и бани	м2	44.10	0.3	1.65	2	шпакловчик-1 общ работник-1						1
72	8415070600 Гипсова мазилка по страници около отвори до 0.20 м	м	68.00	0.25	2.13	2	мазан-1 общ работник-1						1
73	8110080800 Лайгна външни ръбове	м	80.00	0.16	1.60	2	1						1
НАСТИЛКИ И ПОДНАСТИЛКИ ПО ПОДОВЕ													
74	8102280810 Доставка и монтаж на битумен грунд	м2	72.00	0.06	0.54	1	работник гидроразопация-1						0.5
75	СЕК 15.114 Доставка и монтаж на хидроизолация по сутеренна стена два пласта	м2	72.00	0.38	3.42	3	работник гидроразопация-1 общ работник-2		ГАЗОВА ГОРЕЛКА				1.1
76	Доставка и монтаж на лайсна за завършване на хидроизолацията по вертикала - завършващ профил от полиетиленова ламарина, в релези и битумен мастик	м	20.00	1	2.50	1	работник гидроразопация-1						1.0
77	8102281111 Доставка и монтаж на топлоизолация по сутеренна стена - EPS - 50 mm	м2	208.00	0.41	10.68	6	работник топлоизолация-3 общ работник-3						1.8
78	8470992000 Доставка и полагане на водоуплъгняващ профил за дилатационна фуга 10cm	м	6.50	0.06	0.05	1	работник топлоизолация-1						1.0
79	8102281111 Доставка и полагане на йнжекционни мармури	м	104.00	1	13.00	1	общ риб - 1бр						1.0
80	8102145277 Доставка и полагане на кътана хидроизолация тиво 3 (асанс, Шлота)	м2	18.00	0.74	1.67	2	работник гидроразопация-1 общ работник-1						0.8
81	8102281111 Доставка и полагане на хидроизолационна лента 15 см, широка	м	50.00	1	6.25	1	работник гидроразопация-1						1.0
82	8102281111 Доставка и полагане на хидроизолационна шпакловка (по ръба и страници на тиво 2)	м2	322.00	1	40.25	1	работник гидроразопация-1						1.0
83	8102281111 Полиуретанов мастик в зли при фуги	бр	6.00	0.5	0.38	1	работник гидроразопация-1						1.00
84	8415190122 Доставка и полагане на Армирана бетонова замазка	м2	120.00	0.74	11.10	6	землякджия-3 общ работник-3		БЕТОНПОМЛА				1.8
85	8415190122 Доставка и полагане на Циментова замазка до 5 см	м2	552.80	0.74	51.12	7	землякджия-3 общ работник-4						7.3
86	8415190122 Доставка и полагане на Циментова замазка до 10 см	м2	75.00	0.74	6.94	6	землякджия-3 общ работник-3						1.2
87	СЕК 11.046 Доставка и полагане на Перваз при подове от шлайфан бетон	м	175.00	0.95	20.78	7	работник настилки и облицовки-3 общ работник-4						3.0
88	СЕК 11.073 Доставка и полагане на Настилка граниторес, противолъгав, калиброван, цвят - бетон	м2	517.00	2.02	130.54	11	работник настилки и облицовки-5 общ работник-6						11.0
89	СЕК 11.046 Доставка и полагане на Перваз при настилка граниторес	м	418.00	0.95	49.64	6	работник настилки и облицовки-3 общ работник-3						8.3
90	8413122000 Доставка и полагане на Настилка по площадки на стълбци, вкл. Перваз, и при отвори - естествен камък гранит	м2	18.40	1.91	4.39	4	работник настилки и облицовки-2 общ работник-2						1.1
91	8413011000 Доставка и полагане на Настилка естествен паркет - 3 плочи	м2	65.00	0.45	3.68	2	работник настилки и облицовки-1 общ работник-1						1.6
92	СЕК 11.046 Доставка и полагане на Перваз при настилка естествен паркет - 3 плочи	м	54.50	0.95	6.47	6	работник настилки и облицовки-3 общ работник-3						1.1
93	8413011000 Доставка и полагане на Настилка ламиниран паркет	м2	57.00	0.45	3.21	3	работник настилки и облицовки-3 общ работник-3						1.1
94	СЕК 11.046 Доставка и полагане на Перваз при настилка ламиниран паркет	м	70.85	0.95	8.41	6	работник настилки и облицовки-1 общ работник-2						1.4
95	8102281111 Доставка и полагане на Система за дъроч под (с калциево-сулфатни плочи), вкл. Конструкция и аксесоари с финално покритие мокети плочи	м2	15.00	3	5.63	3	монтажник-1 работник настилки и облицовки-1 общ работник-1						1.9
96	СЕК 11.046 Доставка и полагане на Перваз при настилка мокет	м	96.00	0.95	11.40	6	работник настилки и облицовки-3 общ работник-3						1.9
97	СЕК 11.046 Доставка и полагане на Настилка мокет	м2	70.00	0.95	8.31	6	работник настилки и облицовки-3 общ работник-3						1.4
98	8415190122 Замазка за наклон във WC и бани	м2	71.70	0.74	6.63	6	землякджия-3 общ работник-3						1.1
99	8415190122 Циментова хидроизолация в мокри помещения	м2	87.30	0.74	8.08	6	работник гидроразопация-3 общ работник-3						1.3
100	СЕК 11.073 Доставка и полагане на Настилка граниторес във WC и бани	м2	71.70	2.02	18.10	6	работник настилки и облицовки-3 общ работник-3						3.0
101	8002142120 Доставка и полагане на Настилка стъпала от каменини плочи - гранит - 28/16.9/120 - стъпало, чело, перваз	бр	17.00	1.44	3.06	3	работник настилки и облицовки-2 общ работник-1						1.0
102	8002142120 Доставка и полагане на Настилка стъпала от каменини плочи - гранит - 33/15.8/250 - стъпало, чело, перваз	бр	12.00	1.44	2.18	2	работник настилки и облицовки-1 общ работник-1						1.1
103	8002142120 Доставка и полагане на Настилка стъпала от каменини плочи - гранит - 30/15.9/140 - стъпало, чело, перваз	бр	22.00	1.44	3.06	3	работник настилки и облицовки-2 общ работник-1						1.3
104	8002142120 Доставка и полагане на Настилка стъпала от каменини плочи - гранит - 29/17/120 - стъпало, чело, перваз	бр	20.00	1.44	3.60	3	работник настилки и облицовки-2 общ работник-1						1.2
105	8480500000 Доставка и полагане на Естествена дървена настилка за подиум, стъпала и пейка, вкл. Конструкция и обработка по препоръки на производителя (интериор)	м2	38.00	2.15	10.21	8	работник настилки и облицовки-3 общ работник-5						1.3
VII ПОКРИВНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИИ													
Тиво 1А (доставка и труд)													
106	8102281213 Доставка и полагане на ПИЦ мембрана 1.8mm, с армировка с полиестер, със сигнален слой, с всички необходими аксесоари и фасонни части	м2	781.00	0.42	41.00	8	работник гидроразопация-4 общ работник-4						5

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.

