

№	ШИФЪР	Видове СМР	З. ед.	Кол-во	норма време ч.ч.	трудоемкост % деня	бр. работници	състав на звеното по специалности	медиеност Кост МСМ	основна механизация	машини н/с/м/ш	бр. осн. м/в/ш	проц. работна сила в кл. деня
		Отваряне на стр. площад с акт обр. 2	бр.	1.00									1
		МОБИЛИЗАЦИЯ	бр.	1.00	160	20.00	10	обща работници					2
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА													
270	собств. анализ	Направа на канали в съществуваща настилка с диамантинна с размери до 70/70см	м	6.00	0.55	0.41	1	ел. монтажник-1					1
221	8101131004	Запълване на канал 70/70см с баластра	м	6.00	0.42	0.32							
222	810207012004	Замонolitване на канал 70/70 см с подложен бетон	м	6.00	0.59	0.44	1	ел. монтажник-1					1
Мълниезащитна и заземителна инсталация													
223	8430958000	Доставка и полагане на алуминий Ф 8 мм върху изолацията със закрепване на дистанционни покривни държачи за алуминий със специални клеми и съединители (компл.)	м	50.00	0.46	2.88	3	ел. монтажник-3					1
224	8430958000	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi05, Ф11 мм за полагане под топло и хидро изолация	м	50.00	0.46	2.88	3	ел. монтажник-3					1
225	собств. анализ	Доставка и монтаж на фасадни крелители на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi05, Ф11 мм	бр.	40.00	0.22	1.10	1	ел. монтажник-1					1
226	8210810005	Доставка и монтаж на мълниеприемник с ипреварвачко действие с коефициент на ипреварване ΔT=60μs	бр.	1.00	13.34	1.67	2	ел. монтажник-2					1
227	собств. анализ	Доставка и монтаж на стойка П*6 м за активен мълниеприемник с снова и аксесоари за укрепване на мачга	компл.	1.00	6	0.75	1	ел. монтажник-1					1
228	8211452240	Доставка и полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 мм	м	20.00	1.18	2.95	3	ел. монтажник-3					1
229	8210651303	Доставка и монтаж на заземителни колове от горещпоцинкована стомана Ф20/1500 мм /3 бр в комплект/	бр.	3.00	2	0.75							
230	8211401100	Доставка и монтаж клеми за заземителни колове	бр.	9.00	0.16	0.18							
231	8234282210	Доставка и монтаж на контролен съединител (резиционна клема + резизионна кутия)	бр.	2.00	1.36	0.34	2	ел. монтажник-2					1
232	услуга	Контролни измервания преходно съпротивление на заземители от лицензирана фирма	бр.	3.00									1
233	8211145120	Доставка на многожичен кабел 1x16мм2 (жълто-зелен)	м	200.00	0.17	4.25	2	ел. монтажник-2					2
Пусково наладъчни работи													
235	чч	Измерване пълното съпротивление на контура "фаза-нула"	чч	50.00	1	6.25	3	ел. монтажник-3					2
236	чч	Ипитване изолацията на проводници за едно присъединяване	чч	10.00	1	1.25	1	ел. монтажник-1					1
237	чч	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление	чч	10.00	1	1.25	1	ел. монтажник-1					1
238	чч	Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи	чч	5.00	1	0.63	1	ел. монтажник-1					1
239	чч	Пробег на лаборатория	чч	8.00	1	1.00	1	ел. монтажник-1					1
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ													
Инсталационни работи													
240	доставка	Доставка на кабел J YLY1 2x0.75мм2	м	2 800.00									
241	доставка	Доставка на НУУ 3 x 1.5 мм2	м	10.00									
242	доставка	Доставка на НКХН FE180/Е30 2 x 1.5 мм2	м	150.00									
243	8210122320	Пробиване на отвори в бетон с размери до 5/5см	бр.	50.00	0.29	1.81	2	работник сую строителство-2					1
244	собств. анализ	Замазване на същите	бр.	50.00	0.2	1.25	1	млзч-1					1
245	821112312	Доставка и полагане на PVC гръба Ф 73 мм – верг. щранг	м	50.00	0.14	0.88							
246	821112312	Доставка и полагане труднотгорима PVC гръба Ф 16 мм отворито и в омачен талан	м	2 500.00	0.14	43.75	4	ел. монтажник-4					11
247	8211145120	Изтегляне на проводник в положени тръби	м	2 800.00	0.17	59.50	4	ел. монтажник-4					15
248	8210522125	Полагане на кабел отворито по бетон на скоби	м	160.00	0.21	4.20	4	ел. монтажник-4					1
Монтажни и пусково-наладъчни работи													
249	собств. анализ	Монтаж и ПРС на пожароизвестителна централа	бр.	1.00	36	4.50	4	ел. монтажник-4					1
250	8212261210	Направа на суча разделка на кабел до 4 жила	бр.	380.00	0.38	18.05	4	ел. монтажник-4					5
251	8211371200	Провивяване и подсъединяване на жила до 2.5 мм2	бр.	760.00	0.21	19.95	4	ел. монтажник-4					5
252	8281522000	Монтаж и ПРС на автоматичен пожароизвестител	бр.	111.00	0.69	9.57	4	ел. монтажник-4					2
253	8281522000	Монтаж и ПРС на ръчен пожароизвестител	бр.	19.00	0.69	1.64							
254	8210711004	Монтаж и ПРС на адресируема сирена	бр.	13.00	1.8	2.93							
255	8210711004	Монтаж и ПРС на външна сирена с лампа	бр.	2.00	1.8	0.45	4	ел. монтажник-4					1
256	8210711004	Монтаж и ПРС на вторичен светлинен индикатор	бр.	21.00	1.8	4.73	4	ел. монтажник-4					1
257	собств. анализ	Монтаж и ПРС на входно изходно устройство	бр.	2.00	3	0.75	4	ел. монтажник-4					1
258	собств. анализ	Комплексно изпитание за съвместима работа на авт. изпълнителна линия с пожароизвестителна централа	бр.	22.00	0.65	1.79	2	ел. монтажник					1
259	собств. анализ	Програмиране, настройка и ПРС на пожароизвестителна система	бр.	1.00	8	1.00	2	ел. монтажник					1
260	собств. анализ	72 – часова проба	душп.	2.00	16	4.00	4	ел. монтажник					1
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА													
261	доставка	Пожароизвестителна централа – 2 кръга адресируема	бр.	2.00									
262	доставка	Аккумуляторни батерии 12V, 18 Ah	бр.	4.00									

