

№	Видове СМР	к-во	Кол-во	норма време ч.ч.	трудоемкост ч.дм	бр.работници	състав на звеното по специалности	външенном.кост в м.с.	основно материалозахар	мощности	бр.осм.	бр.осм.	периодичност в д.дм.
1	Откриване на стр.площадка с ант.обр.2	бр.	1.00										1
2	МОБИЛИЗАЦИЯ	бр.	1.00	160	20.00	10	общ.работници						2
<b>ЧАСЕ КОНСТРУКТИВНА</b>													
39	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W IP 34 (WC), за открит монтаж	бр.	12.00	0.42	0.63								
40	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W IP 34 (WC) с ПВР елемент, за открит монтаж	бр.	8.00	0.42	0.32								
41	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 10 W IP 34 (WC) аплик	бр.	2.00	0.42	0.11								
42	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 2.10 м, 54 W (над мивките в сан. възли), IP 44	бр.	1.00	2.22	0.28								
43	Доставка и монтаж на модулно LED осветително тяло с дълж. 1.50 м, 36 W (над мивките в сан. възли), IP 44	бр.	2.00	2.22	0.58								
44	Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED 1x50W влагозащитено IP 65	бр.	4.00	2.22	1.11								
45	Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED 1x30W влагозащитено IP 65	бр.	12.00	2.22	3.33								
46	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	2.00	2.22	0.56								
47	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	2.00	2.22	0.56								
48	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление IP 65	бр.	2.00	2.22	0.56	8	ел.монтажчик-8						
49	Извод за вентилатор	бр.	2.00	4.13	1.03	1	ел.монтажчик-1						
50	Направа на лампен изход (ЛИ) със НУУ 3x1.5 мм2 до 15 м в трудогорима PVC тръба Ф16мм	бр.	102.00	5.06	64.52	8	ел.монтажчик-8						
51	Доставка и полгане на НУУ 3x1.5 мм2 в трудогорима PVC тръба Ф16мм и по метална скара до ПВ.рец.	м	100.00	0.17	2.13	2	ел.монтажчик-2						
52	Доставка и полгане на трудогорима PVC тръба Ф16мм	м	50.00	0.14	0.88	1	ел.монтажчик-1						
53	Доставка и монтаж на датчик за присъствие	бр.	6.00	0.69	0.52								
54	Доставка и монтаж на ключ обмяновен	бр.	3.00	0.13	0.05								
55	Доставка и монтаж на ключ с ериен	бр.	1.00	0.15	0.02								
56	Доставка и монтаж на пульт за управление на осветителното до 5 ключа със сигнални лампи	бр.	1.00	3.2	0.40								
57	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" IP 44	бр.	2.00	0.13	0.03								
58	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр.	5.00	0.13	0.08								
59	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен	бр.	10.00	0.13	0.18								
60	Доставка и монтаж в обща рамка на: два броя розетки - R45 4 броя контакти тип Шуко	бр.	3.00	2	0.75	2	ел.монтажчик-2						
61	Направа на контактен изход (КИ) със НУУ 3x4 мм2 (3x2.5 мм2) до 15м трудогорима PVC тръба Ф23 мм	бр.	20.00	5.06	12.65	6	ел.монтажчик-6						
62	Доставка и монтаж на бойлерно тябло	бр.	2.00	1.78	0.45	1	ел.монтажчик-1						
63	Доставка и полгане (изтегляне) на НУУ 3x4 мм2	м	20.00	0.17	0.43								
64	Доставка и полгане на трудогорима PVC тръба Ф23 мм	м	20.00	0.14	0.35	1	ел.монтажчик-1						
<b>ГЛАВНО ФОАЙЕ (Т-рец.)</b>													
65	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 4100 lm, IP 21 (правилно)	бр.	3.00	0.42	0.16								
66	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 4100 lm, IP 21 (правилно), с вградена акумуляторна батерия	бр.	1.00	0.42	0.05								
67	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж - 32 W, 3080 lm, IP 21 - (1130/60)	бр.	1.00	2.22	0.28								
68	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж - 32 W, 3080 lm, IP 21 (фоайе пред зал) (1130/60), с вградена акумуляторна батерия	бр.	2.00	2.22	0.56								
69	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж - 34 W, 3770lm, IP 21 (60/60)	бр.	1.00	2.22	0.28								
70	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 3770lm, IP 21 (60/60)	бр.	2.00	2.22	0.56								
71	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван - 36 W, 3770lm, IP 21 с вградена акумуляторна батерия (60/60)	бр.	2.00	2.22	0.56								
72	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж - 36 W, 3770lm, IP 21 с вградена акумуляторна батерия (60/60)	бр.	1.00	2.22	0.28								
73	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж - 12 W, 1120 lm, IP 21 (кръгло)	бр.	56.00	0.42	2.94	8	ел.монтажчик-8						
74	Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED 1x50W влагозащитено IP 65	бр.	14.00	2.22	3.89								
75	Доставка и монтаж на осветително тяло LED 1x22W, IP 44, с триплазна мрежа (асанж. шахта)	бр.	2.00	2.22	0.56								
76	Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED 1x18W влагозащитено IP 65, (под коліржа)	бр.	24.00	2.22	8.66								
77	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление с надпис	бр.	8.00	2.22	2.22								
78	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление	бр.	4.00	2.22	1.11								
79	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия за евакуационно осветление IP 65	бр.	6.00	2.22	1.67	8	ел.монтажчик-8						
80	Направа на лампен изход (ЛИ) със НУУ 3x1.5 мм2 до 15 м в трудогорима PVC тръба Ф16мм	бр.	114.00	5.06	72.11	8	ел.монтажчик-8						
81	Направа на лампен изход (ЛИ) със НУУ 3x1.5 мм2 до 15 м в трудогорима PVC тръба Ф16мм	бр.	13.00	5.06	8.22	8	ел.монтажчик-8						
82	Доставка и полгане на НУУ 3x1.5 мм2 в трудогорима PVC тръба Ф16мм и по метална скара до ПВ.рец.	м	100.00	0.17	2.13	2	ел.монтажчик-2						

