



**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И  
ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ВЕЛИНГРАД**  
Велинград, ул Акад. Иван Павлов 1А, e-mail: vik\_velingrad@mail.bg  
тел/факс: 0359/ 5 21 33 - Управител, тел: 0359/ 5 26 86 – Централа



ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  
бул. „Хан Аспарух“ № 35  
гр. Велинград

### СЪГЛАСУВАТЕЛНО ПИСМО

Относно: Искане на Община Велинград за съгласуване на **РАБОТЕН ПРОЕКТ  
ВК-ТЕХНОЛОГИЧНА**

**ЗА ОБЕКТ : „НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР-1500М3 В ИМОТ №099072, В  
МЕСТНОСТТА „НЕЖОВИЦА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  
ГРАД ВЕЛИНГРАД**

„VKTB“ ЕООД – Велинград дава следното становище по проекта :

1. В проекта не е приложено хидравлично оразмеряване и доказване на:
  - Минимална кота за разполагане на нов напорен резервоар
  - Определяне на необходимия обем на напорния резервоар
2. Няма приложени хидравлични оразмерявания на тръбните системи в напорния резервоар:
  - Вливна система
  - Хранителна система
  - Преливно-изпразнителна система
3. Няма приложена схема на:
  - очертани граници на водоснабдителна зона от вътрешната водопроводна мрежа, която ще обслужва новия напорен резервоар.
  - зонирането, от кой хоризонтал до кой хоризонтал ще обслужва новия напорен резервоар.
4. Съществуващото положение на довеждащите водопроводи са в много лошо състояние към 09.02.2017г.
  - От Самоводица няма приток, от събраната информация в дружеството водоизточниците са най-старите от 1924г. не са рехабилитирани и довеждащия водопровод е отбит за нерегламентирано ползване в горски фонд.
  - Довеждащия водопровод АЦ100 от НР в местността “Гергевана“ е с проектен дебит 4л/с, минава през махала в която имаме проблеми от нерегламентирани водовземания.
5. Добре е като първи етап на инвестиция да се вложи в реконструкция и рехабилитация на водоизточниците и довеждащите водопроводи с цел постигане на устойчив и гарантиран дебит по тях и след това да се премине към изграждане на нов резервоар.

Изготвил.....

/инж. Бл. Минов/

УПРАВИТЕЛ „VKTB“ЕООД :.....

/ ЙОРДАН НАИОВ/

09.02.2017 год.  
гр. Велинград

