N	ШИФЪР	Видове СМР	Ед.м	Кол-во	норма време ч.ч	трудоем кост ч.дни	бр.работници	състав на звеното по специалности	машиноем кост мсм	основна механизация	машиноемени	бр.осн.машини	продължителност в кал. дни
1		Откриване на стр.площадка с акт обр.2	бр	1.00									1
2		МОБИЛИЗАЦИЯ	бр	1.00	160	20.00	10	общи работници					2
No		**ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА**											
205	8242420130	Доставка и монтаж на Метална врата EI60-c3; самозатваряща се; евакуационна; тунелна каса; 90/215	бр	3.00	5.04	1.89	4	монтажник-4					1
206	8242420130	Доставка и монтаж на Метална врата 100/215	бр	6.00	5.04	3.78	4	монтажник-4					1
207	8242420130	МетаДоставка и монтаж на лна врата 80/215	бр	2.00	5.04	1.26	2	монтажник-2					1
208	8242420130	Доставка и монтаж на Метална врата 90/215	бр	7.00	5.04	4.41	4	монтажник-4					1
209	8242420130	Доставка и монтаж на Метална врата 2x80/215	бр	1.00	5.04	0.63							
210	8242420130	Доставка и монтаж на Метална врата 2x100/240	бр	1.00	5.04	0.63							
211	8242420130	Доставка и монтаж на Метална врата 70/205	бр	2.00	5.04	1.26	2	монтажник-2					1
212	СЕК 17 095	Доставка и монтаж на Тапетна врата, от MDF 100/215	бр	1.00	3.06	0.38							
213	СЕК 17 096	Доставка и монтаж на Тапетна врата, от MDF 90/215	бр	3.00	3.06	1.15	2	монтажник-2					1
214	СЕК 17 097	Доставка и монтаж на Тапетна врата, от MDF 80/205	бр	3.00	3.06	1.15							
215	СЕК 17 098	Доставка и монтаж на Врата от MDF 90/205	бр	3.00	3.06	1.15	3	монтажник-3					1
216	СЕК 17 098	Доставка и монтаж на Врата от MDF 80/205	бр	2.00	3.06	0.77							
217	СЕК 17 098	Доставка и монтаж на Врата от MDF 70/205	бр	1.00	3.06	0.38							
218	8242420130	Доставка и монтаж на Екстериорна метална врата – евакуационна; самозатваряща се; антипаник брава; на щок; 36dB; падащ праг; обличане от външна страна с фасадни плоскости; секретна брава, ел-насрещник; тунелна каса; 2x100/240	бр	2.00	5.04	1.26	2	монтажник-2					1
219	8242420130	Доставка и монтаж на Екстериорна метална врата – евакуационна; самозатваряща се; антипаник брава; на щок; 36dB; падащ праг; обличане от външна страна с фасадни плоскости; секретна брава, ел-насрещник; тунелна каса; 120+160/240	бр	2.00	5.04	1.26							
220	8242420130	Доставка и монтаж на Екстериорна метална врата – евакуационна; самозатваряща се; антипаник брава; 36dB; падащ праг; секретна брава, ел-насрещник; тунелна каса; 120/220	бр	1.00	5.04	0.63	2	монтажник-2					1
[illegible]	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, плътни 86/210	бр	11.00	3.59	4.94	2	монтажник-2					2
[illegible]	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет 215/280	бр	1.00	3.59	0.45							
223	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата: 100+30/215(280)	бр	1.00	3.59	0.45							
224	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата: 100/215(280)	бр	1.00	3.59	0.45							
225	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата: 90/215(280)	бр	1.00	3.59	0.45	2	монтажник-2					1
226	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет 185/210, R'w 40	бр	1.00	3.59	0.45							
227	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата: 80+120/215(280)	бр	1.00	3.59	0.45							
228	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата: 100/215(265)	бр	1.00	3.59	0.45							
229	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата: 100+325/215(265)	бр	1.00	3.59	0.45							
230	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата: 100+255/215(265)	бр	1.00	3.59	0.45							
231	8102307110 кор	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата: 141+90+110/205(250)	бр	1.00	3.59	0.45							
232	8102307110 кор	Доставка и монтаж на врата на кула - с метална рамка и перфорирана ламарина (конструкцията да се съобрази с декоративната облицовка от перф. Ламарина на кулата); със секретна брава	бр	1.00	3.59	0.45	4	монтажник-4					1
	собств анализ	Изработка и монтаж на кабинки от HPL за WC	м	12.93	3.2	5.17	6	монтажник-2 дърводелец-2 общ работник-2					1
X		**РАЗНИ ВИДОВЕ РАБОТИ (доставка и монтаж)**											
234	соб анализ	Електрически асансьор без маш. Пом., безредукторен, комп. Управление, ARD, 4 спирки, една панорамна стена, мин. 8 лица-630 кг, подходящ за хора в неравностойно положение, проходен (по спецификация)	бр	1.00	192.00	24.00	6	специалисти монтажници-6					4
235	соб анализ	Доставка и монтаж на полуавтоматична, шумоизолационна подвижна стена с плътни панели (между помещения 49 и 51) - 56 dB	бр	1.00	96.00	12.00	6	монтажници-2 работник сухо строителство-2 общ работник-2					2
236	8311112811	Конструкционна стомана кула	кг	120.00	0.02	0.30	1	монтажник метална конструкция-1	0.001	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ			1
237	8311143801	Парапет тип 1 - с пана от перфорирана ламарина и ръкохватка - Доставка и монтаж	м	9.50	1.67	1.98	2	железар-1 общ работник-1					1
238	8311143801	Парапет тип 2 – ръкохватка със стълбчета - Доставка и монтаж	м	11.50	1.67	2.40	2	железар-1 общ работник-1					1
239	8102117100	Парапет тип 3 – ръкохватка конзолна - Доставка и монтаж	м	42.00	0.48	2.42	2	железар-1 общ работник-1					1
240	8311143801	Парапет тип 4 - с пана от перфорирана ламарина и бар плот - Доставка и монтаж	м	25.00	1.67	5.22	6	железар-3 общ работник-3					1
241	8311143801	Парапет тип 5 – перило - Доставка и монтаж	м	10.00	1.67	2.09	2	железар-1 общ работник-1					1
242	8311143801	Парапет тип 6 – с пана по детайл и ръкохватка - Доставка и монтаж	м	79.00	1.67	16.49	6	железар-3 общ работник-3					3
243	собств анализ	Дилатационна фуга 5 см	м	4.00	0.6	0.30	1	работник изолации-1					1
244	собств анализ	Дилатационна фуга 10 см	м	14.50	0.6	1.09	1	работник изолации-1					1
245	собств анализ	Лайсна преход настилка - врати	м	22.60	0.3	0.85	1	работник настилки и облицовки-1					1
246	собств анализ	Тръбна изолация ВТ от 25мм микропореста гума черна	м	45.00	0.25	1.41	1	монтажник ВиК-1					1
247	собств анализ	Ревизионни капаци, към инсталационни канали 80/80см	бр	2.00	1.4	0.35	1	работник сухо строителство-1					1
248	собств анализ	Моряшка стълба страда 3, с вис. 5.40 м, обезопасена	бр	1.00	32	4.00	4	железар-2 общ работник-2					1
249	собств анализ	Моряшка стълба кула, с вис. 6.90 м, обезопасена, вкл. Предпазен парапет на площадката	бр	1.00	32	4.00	4	железар-2 общ работник-2					1
250	собств анализ	Скоби при метална конструкция в зала 1 (за тегло до 300 кг)	бр	40.00	0.1	0.50	1	железар-1					1
251	собств анализ	Ръкохватка инвалидна стационарна	бр	5.00	1.2	0.75							
252	собств анализ	Ръкохватка инвалидна мобилна	бр	3.00	1.2	0.45	1	железар-1					1
253	собств анализ	Почистване, укрепване и АКЗ на метална козирка	бр	1.00	144	18.00	6	железар-3 общ работник-3					3
254	собств анализ	Декоративни елементи за скриване ОВК инсталация при покрив - прогнозна ст-ст	К т	1.00	144	18.00	6	работник сухо строителство-6					3

БУЛСТРОЙ ГРУП ... BULSTROY GROUP LTD.

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП