



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № СОА18-ДГ55-66/19.02.2018г.**

Днес, 19.09.2019г., в гр. София, между

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана от **Йорданка Асенова Фандъкова** - кмет на СО, в качеството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 200678992, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, п.к. 1220, район Сердика, ж.к. Военна рампа, бул. „Илиянци“ №48, Бизнес сграда „Галчев холдинг“ тел: 02/4914711, факс: 02/8034720, представлявано от **Любомир Николаев Галчев** в качеството му на **Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Като взеха предвид, че:

Налице е необходимост от промяна Договор № СОА18-ДГ55-66/19.02.2018г. („Договора“) относно срока на Договора без да се засяга неговия предмет, възникнала в резултат на настъпили след сключването му обстоятелства, които никоя от страните при полагане на дължимата грижа не е могъл да предвиди:

- установена при изпълнението на Договора необходимост от съществени изменения и доработване на одобрения инвестиционен проект, поради което строителството на обекта е спряно с Акт обр.10 от 31.05.2019г.;
- необходимост от прекратяване на договорите за проектиране и авторски надзор, което налага да се сформира нов проектантски екип от за осъществяване на авторски надзор на обекта и извършване на необходимите промени в проектите с цел продължаване и успешно завършване на строителството;
- изменение на одобрения инвестиционен проект за обособяване на етапи в изграждането и въвеждането в експлоатация на строежа предвид нуждата от разработване на допълнителни технически решения от значение за цялостната реализация на обекта, както и с цел да продължат възстановителните дейности на отделни подобекти, за да се осигури достъпа на гражданите до обекта;

Със Заповед № РА51-164/19.08.2019 г. на Главния архитект на Столична община, влязла в сила на 24.08.2019г. в частта за допускане на предварително изпълнение, е допълнено Разрешение за строеж №96 от 06.06.2017 г. и е допуснато осъществяване на етапност в строителството в четири етапа;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има готовност на 20.09.2019 г. да продължи строителството по етапи, за

Проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.

което следва да бъде съставен Акт обр. 11 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 . за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

С писмо № СОА19-ТД26-11597/12.09.2019г., допълнено с писмо № СО19-ТД26-11597(3)/17.09.2019г. от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са представени актуализирани линейни графици за отделните етапи, които са съобразени със сроковете за изпълнение на дейностите по подобекти съгласно предложения в офертата му линеен график и с извършените до момента на спирането на строителството работи;

Съгласно представените графици за изпълнение на отделните етапи необходимият срок за завършване на предвидените по проект СМР е минимум 274 календарни дни след условната дата на подписване на Акт обр. 11 – 20.09.2019 г.,

И на основание чл. 13, ал. 3 от Договора, чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл.20а от ЗЗД, страните по Договора подписаха настоящото

СПОРАЗУМЕНИЕ:

за следното:

§ 1. Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е както следва:

1. За Етап I – Сух фонтан, розариум, алейна мрежа и подземна инфраструктурна мрежа – 244 (двеста четридесет и четири) календарни дни

2. За Етап II – Централен и второстепенни входове – 78 (седемдесет и осем) календарни дни

3. За Етап III – Алпинеум и езеро, детска площадка, площадка за кучета и зелено училище-198 (сто и деветдесет и осем) календарни дни, но не по – рано от 30 (тридесет) дни след датата на приключване на Етапи I и II;

4. За По Етап IV – Пешеходен мост 70 (седемдесет) календарни дни.

§ 2. Срокът по § 1 за изпълнение на строително - монтажните работи започва да тече от подписването на Акт обр. 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за съответния етап.

§ 3. В чл. 3 на Договора се създава ал. 5 със следното съдържание:

„(5) Крайният срок за изпълнение на строително - монтажните работи не може да надвишава крайния срок за изпълнение на проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част, гр. София“, за който между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Министерството на регионалното развитие и благоустройството е сключен договор РД-02-36-374/10.05.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 („ДФП“) по процедура по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – София“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. В случай на удължаване на срока за изпълнение на ДБФП, срокът за изпълнение на дейностите по настоящия Договор може да се удължава съобразно сключените анекси към ДБФП за промяна на срока.“

Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на уговореното в настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.



Проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № СОА18-ДГ 55-66/19.02.2018г.

Приложения:

- Писмо № СОА19-ТД26-11597/12.09.2019г.;
- Писмо № СО19-ТД26-11597(3)/17.09.2019г.

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:  / Йорданка Фадикова / <i>Албена Атанасова</i>	„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  / Любомир Галчев /
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СО: / Савелина Гекова /	

Проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.